

Отчет об исполнении инвестиционной программы
ООО "А-Энерго" г. Мариинск
в сфере теплоснабжения за 2018 год

N п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:								
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей								
1.1.1.								
1.1.2.								
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей								
1.2.1.								
1.2.2.								
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей								
1.3.1.								
1.3.2.								
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей								
1.4.1.								
1.4.2.								
<u>Всего по группе 1</u>								
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых								
2.1.1.								
2.1.2.								
<u>Всего по группе 2</u>								
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников								
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей								
3.1.1.								
3.1.2.								
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								

3.2.1	Проект, монтаж новой теплотрассы вторичного контура от ЦТП-1.	2018	2018	2018	2018	5000	5000	
3.2.2	Проект, монтаж новой магистральной теплотрассы и участков тепловых сетей до потребителей вторичного контура от ЦТП-8.	2018	2019	2018	2019	2000	1992	
3.2.3	Замена парового котла КЕ-25-14-225с №4. Проектные, монтажные, пусконаладочные работы.	2019	2022	2019	2022			
3.2.4	Модернизация теплообменного оборудования бойлерной. Приобретение, проектирование, монтаж и пусконаладка.	2018	2018	2018	2018	7000	7065	
3.2.5	Модернизация очистки отходящих газов от котла №4 с заменого циклона. Приобретение, проектирование, монтаж и пусконаладка.	2020	2020	2020	2020			
Всего по группе 3						14000	14057	
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения								
4.1.1.								
4.1.2.								
Всего по группе 4								
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения								
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей								
5.1.1.								
5.1.2.								
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
5.2.1.								
5.2.2.								
Всего по группе 5								

Первый заместитель исполнительного директора



Т.А. Пономарева